

Wpł 22-11-2023

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI W MIEŚCIE**

**KŁODZKU- stan na dzień 21.11.2023 r.**

Nr 0002 - LXVI, sejm. 3/4

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

Radni - sesje  
Komisja Budżetu  
Komisja Gosp. Komunalnej  
Komisja Spraw Obywatelskich  
25.11.2023

**1. Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego**

Opis zadania: Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana przez Powiat Kłodzki, współfinansowana przez Gminę Miejską Kłodzko. W ramach inwestycji wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Malczewskiego oraz Daszyńskiego, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

**2. Przebudowa ul. Zamiejskiej**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Przebudowano ulicę zamiejską pomiędzy ulicami Warty, a Piłsudskiego, oraz sięgacz do ul. W-wy Centrum oraz dojazd do cmentarza. W ramach inwestycji wykonano nową konstrukcję oraz nawierzchnię jezdni i chodników, sieć kanalizacji deszczowej oraz nowoczesne oświetlenie uliczne typu LED.

**3. Przebudowa ulicy Lipowej - etap I i II**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano przebudowę etapu I - km 0+000 - 0+526 pomiędzy ulicami Warty a Kasztanową. W listopadzie 2023 zostanie ogłoszony przetarg na etap II - km 0+526 - 1+ 091, pomiędzy ulicami Kasztanową a Śląską. Przewidywany termin zakończenia etapu II wrzesień 2024 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników, remont sieci deszczowej oraz nowoczesne oświetlenie typu LED.

**4. Przebudowa ul. Śląskiej**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję i nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Śląskiej pomiędzy ulicami Matejki a Korfańtego. Wykonano również remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

**5. Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ulicy Letniej w Kłodzku**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację oznakowania drogowego na odcinku ulicy Letniej pomiędzy ulicami Wiosenną a Łąkową, wymieniono oznakowanie pionowe oraz zamontowano urządzenia BRD wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

**6. Odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie odbudowana ulica Wolności oraz Hołdu Pruskiego. Termin realizacji zadania listopad 2024 r.

**7. Remont ulicy Łąkowej**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni oraz chodników wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Termin realizacji zadania grudzień 2023 r.

## **8. Modernizacja oznakowania drogowego**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja oznakowania drogowego na odcinkach dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzko.

## **9. Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana nawierzchnia z betonu asfaltowego ulicy Zamkowej. Termin realizacji zadania grudzień 2023 r.

## **10. Odbudowa ul. Nad Kanalem**

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Kłodzki NBS”.

## **11. Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację podwórek: Łukasińskiego za nieruchomością Łukasińskiego 10, Tetmajera 12 - Orkana 19, Okrzei 18- garaże.

## **12. Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku**

Opis zadania: Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2024, złożone do dofinansowania.

## **13. Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Wykonano regulację krawężników, wykonano obrzeża betonowe, wymieniono podbudowę, wyregulowano urządzenia oraz ułożono nawierzchnię w ciągu chodnika z kostki betonowej.

## **14. Modernizacja chodników i ciągów pieszych**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek chodnika w ciągu ulicy Malczewskiego, wzdłuż bloku G oraz na Placu Chopina w Kłodzku.

## **15. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej**

Opis zadania: Wykonano utwardzenie dróg: Cedrowej, Jagodowej, Korczaka - dojazd do nieruchomości Korczaka 44, Bohaterów Getta 12, Warty, Sienkiewicza, Różanej, Okrzei 13, Letniej, Braci Gierymskich, Myśliwskiej, Cisowej, Rakowej, Szkolnej, Zajęczej.

## **16. Budowa chodnika w ciągu ul. Śliwkowej**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono w ramach zadania do wykonania zatoki postojowe w ul. Śliwkowej oraz Cisowej.

## **17. Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych**

Opis zadania: Zadanie wykonane, zlecono naprawę wiaty w ciągu ul. Dusznickiej.

## **18. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4**

Opis zadania: zadanie w trakcie realizacji. Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku – montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Obiekt wymaga wykonania remontu mającego na celu dostosowanie pomieszczeń do warunków ochrony przeciwpożarowej. Etap I robót polega na montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wartość robót: 90 528,00 zł.

## **19. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku**

Opis zadania: zadanie zrealizowane. Przedmiotem inwestycji było przystosowanie zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 i Żłobka nr 1 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.06.1998 r. pod numerem A/4384/1624/WI do przepisów przeciwpożarowych. Projektowany zakres prac oparto się na POSTANOWIENIU nr WZ.5595.384.2.201 z dnia 13.12.2016 r. i POSTANOWIENIU nr WZ.5595.376.2.2017 z dnia 15.11.2017 r. wydanego przez Dolnośląską Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W ramach zadania wykonywano roboty budowlane na parterze budynku (obecnie kondygnacja ta wykorzystywana przez grupy przedszkolne), częściowo na drugim piętrze budynku (obecnie kondygnacja ta wykorzystywana jest przez grupy żłobkowe) oraz na klatce schodowej. Wykonano roboty branży elektrycznej tj. oświetlenie awaryjno- ewakuacyjne (bez przebudowywanych pomieszczeń), wewnętrzną instalację hydrantową, instalację sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej. Pod względem budowlanym wykonano prace związane z ochroną zabytkowej istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych wykonując ich renowację z jednoczesnym dostosowaniem w zakresie szczelności poprzez uszczelki pęczniące, samozamykacze oraz poprawiając ich reakcję na ogień (odpowiednie środki chemiczne). Wymieniono posadzki po wcześniejszym ułożeniu płyt gipsowo-włóknowych (na stropach drewnianych). Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacjach budynku pozostawiono taki sam, istniejące progi zlikwidowano. Po wykonaniu ww. robót pomieszczenia pomalowano.

Podstawowe rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

### **PARTER**

- Ściany nowo projektowane z płyt gipsowo – kartonowych;
- Ściana w WC wyłożono płytkami ceramicznymi od wewnątrz do wysokości min. 2,0 m;
- Wykonano przebicie na drzwi i okno podawcze w kuchni mlecznej, malowania ścian i sufitu;
- Ściana w kuchni mlecznej, wc i pomieszczenia windy wyłożono płytkami ceramicznymi od wewnątrz do wysokości 2,0 m;
- Drzwi istniejące zabytkowe z korytarzy poddano renowacji poprzez oczyszczenie z istniejących powłok, dopasowanie w zakresie szczelności z ościeżnicami, zastosowanie lakierów i farb dekoracyjnych (kolor biały) poprawiających ich reakcję na ogień, wymienić klamki z szyldami (klamki i szyldy mosiężne). Dodatkowo zamontowano uszczelki pęczniące i samozamykacze;
- Zamontowano nowe drzwi (kolor biały):
  - a) drzwi do WC z wentylacją nawiewną w dolnej części skrzydła z samozamykaczem;
  - b) drzwi pomiędzy wózkownią a korytarzem – dymoszczelne Sm z samozamykaczem;
  - c) drzwi pomiędzy wózkownią a szatnią z samozamykaczem;

- Posadzki: WC na korytarzu, kuchnia mleczna, wózkownia, szatnia – wyłożono płytkami antypoślizgowymi na kleju po uprzednim usunięciu istniejącej warstwy. Pozostałe pomieszczenia: panele;
- Wykonano biały montaż w WC na korytarzu;
- Wybudowano oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach wc na korytarzu (wc dla obsługi, pomieszczenie nr 8) oraz oświetlenie w przebudowanym pomieszczeniu z umywalką (pomieszczenie nr 14) i oświetlenie awaryjne w pomieszczeniu wc (pomieszczenie nr 14);
- W pomieszczeniu kuchni mlecznej po wykonaniu robót budowlanych zamontowano: kuchnię elektryczną, zmywarkę, zlewozmywak dwukomorowy (urządzenia z demontażu z likwidowanej kuchni mlecznej na drugim piętrze). Wybudowano oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne ppoż. w pomieszczeniu kuchni mlecznej;
- W pomieszczeniu łazienki zamontowano brodzik na cokole z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej i istniejącego przyłącza wody;
- W pomieszczeniu jadalni zamontowano umywalkę z nogą na ścianie sąsiadującej z wc i brodzik na cokole przy ścianie sąsiadującej z wc;
- W pomieszczeniu z umywalką zamontowano dodatkowo mały brodzik na cokole w kącie pomieszczenia pod umywalką;
- W pomieszczeniu szatni (pomieszczenie nr 16) zamontowano dodatkowo umywalkę wraz z baterią na ścianie przyległej do istniejących toalet.

II PIĘTRO (wykonano część zakresu robót wynikającą z dokumentacji projektowej), w szczególności:

- Ściany - ściana nowo projektowana przy wc z płyt gipsowo – kartonowych (wypełnienie wełna mineralna), ścianki i drzwi kabin w łazience systemowe z płyt laminowanych (dedykowane do żłobków). Ściany istniejące wymalowano oraz wyłożono płytkami ceramicznymi do wysokości min. 2,0 m;
- Drzwi istniejące zabytkowe: Poddano renowacji poprzez oczyszczenie z istniejących powłok, dopasowano w zakresie szczelności z ościeżnicami, zastosowano lakiery i farby dekoracyjne (kolor biały) poprawiające ich reakcję na ogień (dotyczy dwóch par drzwi – klatka schodowa).
- Drzwi do przebudowywanego pomieszczenia wc – zmieniono kierunek otwierania;
- Posadzki i podłogi: W łazienkach ułożono płytki ceramiczne antypoślizgowe po uprzednim wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z płynnej masy. W wc – wyłożono płytkami antypoślizgowymi na kleju po uprzednim usunięciu istniejącej warstwy. W pomieszczeniu przyległym do pomieszczenia łazienki (w pomieszczeniu nr C) zamontowano miskę ustępową junior, wykonano remont pomieszczenia według założeń projektowych jak dla łazienek (strop drewniany).
- W pomieszczeniu pokój dyrektora zlikwidowano umywalkę oraz brodzik. Wykonano remont bieżący pomieszczenia.
- Wybudowano oświetlenie awaryjne w przebudowywanych pomieszczeniach wc (pomieszczenie nr B).

KLATKA SCHODOWA. Konstrukcję stalową biegu schodów i głównych belek oczyszczono z istniejących powłok malarskich i zabezpieczono przed korozją farbą podkładową a następnie nałożono warstwy z farby pęczniejącej zabezpieczającej konstrukcję do klasy odporności R60 (warstwy zgodnie z dokumentami systemu zapewniającego odporność ogniową). Spoczniki wyłożono płytkami antypoślizgowymi na kleju po uprzednim usunięciu istniejącej warstwy.

## KRATKI WENTYLACYJNE

Wymieniono kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach na pęczniące.

### Dalsza eksploatacja budynku:

- parter - kondygnacja ta wykorzystywana będzie przez grupy żłobkowe,
- drugie piętro - kondygnacja ta wykorzystywana będzie przez grupy przedszkolne.

Kwota umowna realizacji zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 501 840,00 zł.

## **20. Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3**

Opis zadania: zadanie zrealizowane. Zakres planowanych do wykonania robót obejmował prace budowlane w ramach termomodernizacji budynku w szczególności takie jak: docieplenie połaci dachowych, docieplenie fragmentu elewacji (współczesnych toalet), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, wymianę źródła ciepła, montaż zaworów termostatycznych, montaż paneli fotowoltaicznych oraz montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa.

## **21. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Ratusza w Kłodzku – etap I**

Opis zadania: zadanie w trakcie realizacji. Zakres planowanych do wykonania robót obejmował w szczególności:

część elektryczna:

- Przebudowa układu zasilania instalacji elektrycznej Ratusza z sieci Tauron z uwzględnieniem przystosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej w tym:
  - wymiana istniejącego złącza kablowego ZK-3b Tauron na złącze z podstawami bezpiecznikowymi 400A,
  - przełożenie istniejących linii zasilających K01 i K02, biegnących od ZK-3b Tauron do starej rozdzielni głównej RG w pomieszczeniu 1/50 (linie K01 i K02;
  - ułożenie drugiej żyły linii zasilających K01 i K02 biegnących od ZK-3b Tauron do RG w pomieszczeniu 2/44 (docelowo linia K01 i K02 NHXH+NHXH-J 8x120+120).
- Linie zasilające;
- Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową instalację Przeciwpożarowego Włłącznika Prądu;
- Wykonanie zasilania urządzeń pożarowych (montowanych w następnym etapie) z RG zgodnie z dokumentacją projektową tj. do: centralki SSP, central instalacji oddymiania klatek schodowych KL2/CO1, KL3/CO2, zasilaczy pożarowych do SSP, kurtyn przeciwpożarowych w pomieszczeniach 3/27, 3/29, 4/27 i do zestawu hydroforowego. Powyższe urządzenia będą montowane w kolejnym etapie robót. Zapasy przewodów do centralek instalacji oddymiania klatek schodowych KL2 i KL3 zabezpieczyć przed osobami postronnymi puszkami instalacyjnymi;

- Rozdzielnie elektryczne:
  - montaż nowej rozdzielni głównej RG ratusza w pomieszczeniu 2/44,
  - wymiana złącza kablowego ZK lodowisko,
  - przeniesienie istniejącej rozdzielni TB-1 na III piętrze na przeciwną stronę korytarza w związku z wykonaniem otworu drzwiowego.
- Roboty tynkarskie i malarskie związane naprawą tynków po robotach elektrycznych oraz wykonanie okładziny linii zasilających z płyt G-K na klatce schodowej od strony ul. Czeskiej – parter.

część budowlana:

- Pomieszczenie 2/43 - komunikacja, 2/44 – rozdzielnia elektryczna,
  - rozbiórki,
  - budowa stropu,
  - roboty tynkarskie, malowanie,
  - montaż drzwi stalowych,
- Klatka schodowa nr 2, parter,- roboty tynkarskie, malowanie;
- Pomieszczenie 5/7 (pokój biurowy), III piętro,
  - demontaż drzwi wewnętrznych (drzwi do ponownego montażu),
  - wykucie otworu drzwiowego,
  - montaż drzwi wewnętrznych (drzwi z demontażu),
  - zamurowanie otworu drzwiowego po demontażu drzwi wewnętrznych,
  - roboty tynkarskie, malowanie,

Roboty stolarskie:

- renowacja drzwi wewnętrznych szt.1,
- naprawa balustrady i stopni schodowych na klatce schodowej od ul. Czeskiej,
- naprawa balustrady na klatce schodowej, wejście od Placu Chrobrego,

**Wartość robót budowlanych: 769 112,00 zł.**

**Wartość nadzoru inwestorskiego: 19 680,00 zł.**

**Termin realizacji: 10.11.2023 r.**

## **22. Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Kłodzko, ul. Jana Pawła II nr 4**

Opis zadania: zadanie zrealizowane. Zakres planowanych do wykonania robót obejmował prace budowlane w ramach termomodernizacji budynku w szczególności takie jak: docieplenie dachu, docieplenie elewacji, docieplenie ściany fundamentowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont świetlika nad patio, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej i źródeł światła, wymianę instalacji C.O., montaż zaworów termostatycznych, montaż wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa, wymianę balustrad zewnętrznych galerii i wejść z niezbędnymi wyburzeniami i pracami remontowymi, wymianę rynien i rur spustowych, naprawę istniejących schodów, zadaszeń nad wejściami oraz remont nawierzchni utwardzonych pieszych wokół budynku.

Umowna wartość inwestycji: 6 369 679,13 zł.

### **23. Zielono - niebieska infrastruktura w Kłodzku - Kłodzki NBS**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zmodernizowana przestrzeń miejsca w kilku lokalizacjach na terenie miasta mająca na celu zwiększenie roślinności w ścisłym centrum miasta: Rynek, ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego. W ramach realizacji zadania zostanie zmodernizowany park miejski przy ul. Św. Wojciecha (modernizacja boiska, nowe nasadzenia, remont alejek i oświetlenia, wykonanie nowych miejsc odpoczynku, wykonanie „łąki pamięci”). Powstanie zielona ściana na byłym pomniku PZU przy ul. Daszyńskiego. Powstanie wodny plac zabaw na terenie OSiR oraz zostaną wykonane oczka wodne na terenie podwórka SP przy ul. Zawiszy Czarnego. Zostanie zmodernizowana uliczka Nad Kanałem. Termin realizacji zadania: 30 listopada 2023 r.

### **24. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich**

Opis zadania: Rewaloryzacja koszar białych na cele usługowe wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacje zadania w zakresie robót budowlanych zakończono w dniu 16.10.2023 r. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotem inwestycji „Rewaloryzacja koszar białych na cele usługowe wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Kłodzko, Owcza Góra” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie była rewaloryzacja budynku Koszar Białych zlokalizowanych w Twierdzy Owcza Góra w Kłodzku, polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na lokale usługowe na wynajem.

**Zakres planowanych do wykonania robót obejmował w szczególności:**

#### **KOSZARY BIAŁE:**

- uzupełnienie ubytków murów wewnętrznych i zewnętrznych cegłą,
- uzupełnienie elementów kamiennych (opaski okienne i drzwiowe, gzyms),
- rozebranie wtórnych zamurowań w otworach okiennych i drzwiowych,
- przywrócenie wypraw tynkarskich na elewacjach,
- wykonanie przepony z membrany ponad dosdaniami wraz z odprowadzeniem wód opadowych, przywrócenie pierwotnego profilu nasypu ziemnego,
- oczyszczenie ścian wewnętrznych z wtórnych i odpajających się wypraw tynkarskich,
- odpylenie i dezynfekcja murów wewnętrznych,
- budowa nowych ścian działowych,
- przebicie wtórnie zamurowanych przejść,
- wykonanie wylewki na gruncie wraz z instalacją ogrzewania podłogowego,
- odtworzenie (częściowe) stropów drewnianych,
- wykonanie klatek schodowych – schody drewniane, policzkowe – w miejscu ich pierwotnej lokalizacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej,
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanałów dymowych i odtwarzanych na dosdanie kominów,
- odtworzenie stolarek okiennych i drzwiowych.

**KOSZARY CZERWONE (fragment):**

- udrożnienie przewodu dymowego i odbudowa komina,
- wykonanie stolarki drzwiowej,
- remont muru zewnętrznego,
- wyburzenie wtórnego stropu,
- zadaszenie ściany elewacyjnej,
- wykonanie drewnianej konstrukcji wsporczej,

**MUR SKARPOWY ENWELOPY, GRODZE PRZY KOSZARACH I MURY OPOROWE:**

- odgruzowanie podstawy murów,
- oczyszczenie,
- odpylenie,
- stabilizacja luźnych elementów,
- uzupełnienie ubytków murów wraz ze spoinowaniem,

**DZIEDZINIEC PRZED KOSZARAMI BIAŁYMI I CZERWONYMI:**

- usunięcie wtórnie nasypanej ziemi,
- lokalizacja pompy ciepła w fosie osłoniętej zielonym trejażem,
- utwardzenie chodników przed wejściem,
- wykonanie miejsc parkingowych,
- montaż małej architektury,

**ESPLANADA:** wykonanie miejsc parkingowych,

**DROGA DOJAZDOWA:** wykonanie drogi dojazdowej z tłucznia,

**SYSTEM MONITORINGU:**

- kamery zewnętrzne,
- urządzenie rejestrujące,
- system okablowania,
- urządzenia pośredniczące,

**SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:**

- wewnątrzbudynkowy oraz okablowanie pionowe i poziome, kable światłowodowe i miedziane,

**BRANŻA ELEKTRYCZNA:**

- wewnętrzna linia zasilająca,
- oświetlenia drogi i parkingu oprawami oświetleniowymi LED montowanymi na słupach oświetleniowych aluminiowych anodowanych,
- doświetlenie ścieżki na punkt widokowy oprawami LED typu kolumna oświetleniowa,
- iluminacja, naświetlacze LED najazdowe,
- sieci wewnętrzne w kanałach technologicznych, w posadzce, ścianie, stropie, instalację natynkową w kolorze czarnym,

**BRANŻA SANITARNA:**

- sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu,
- instalacja C.O.,
- instalacja wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna,
- wentylacja

Poniesione nakłady:

na roboty budowlane: 12 369 311,67 zł.

na nadzór inwestorskiego: 184 106, 54 zł.

na nadzór autorski: 18 942,00 zł.



## **25. Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację remontu ul. Malinowej wraz z robotami budowlanymi (etap zakończony).

Wykonano dokumentację projektową kolejnego etapu rozwoju fortu Owcza Góra na cele turystyczne. W skład dokumentacji wchodzi: zaprojektowanie wieży widokowej, tarasu widokowego/miejsca odpoczynku, zaprojektowanie windy towarowej z maszynownią. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej w zakresie rozwoju Koszar Czerwonych na cele inkubatora przedsiębiorczości – etap II. Dokumentacja obejmuje zmianę sposobu użytkowania obiektu na cele gastronomiczne oraz biura usługowe. Zakończenie prac projektowych: grudzień 2023 r.

## **26. Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wymianę 2972 szt. opraw oświetleniowych. Termin realizacji zadania 24.11.2023 r.

## **27. Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano I etap oświetlenia podwórek na ul. Morcinka. W ramach etapu I wykonano 5 punktów świetlnych pomiędzy budynkami 2 i 4.

## **28. Modernizacja fontann miejskich**

Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano modernizację fontann miejskich na terenie miasta.

## **29. Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

## **30. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta**

Opis zadania: Wykonano odwodnienie podwórka przy ulicy Okrzei 18-20 w Kłodzku.

## **31. Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej**

Opis zadania: Wykonano modernizację infrastruktury w ciągu ulicy Wyspiańskiego w Kłodzku, Zlecono do wykonania modernizację w ciągu ulicy Rajskiej oraz Korytowskiej.

## **32. Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej**

Opis zadania: Usługa projektowa. Zadanie zrealizowane. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenie na budowę.

## **33. Modernizacja basenu na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja projektowa**

Opis zadania: Usługa projektowa. Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę.

**33. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie Koszar Białych**

Opis zadania: Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin realizacji: 05.12.2023 r.  
Wartość zadania: 60 279,50 zł.

**34. Rozbiórka małych obiektów kubaturowych na terenie miasta**

Opis zadania: Zadanie niezrealizowane. Trwa postępowanie w sprawie przejęcia działki nr 27/1 AM-2 obręb Nowe Miasto.

**35. Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku- I etap**

Opis zadania: zadanie wykonane zostanie po zakończeniu prac na rzece Nysa Kłodzka.

**36. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego**

Opis zadania: zadanie zrealizowane. Wykonana została przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20.

**37. Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa**

Opis zadania: Zadanie nie zostało zrealizowane.

**38. Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Kłodzku**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Wykonano boisko o sztucznej nawierzchni zasypowej wraz z korytowaniem i warstwami podbudowy

**39. Przygotowanie terenu pod mieszkalnictwo jednorodzinne ul. Sowia**

Opis zadania: Zadanie zrealizowane. Wykonano oczyszczenie terenu, korytowanie oraz ułożono warstwy podbudowy. Ułożono nawierzchnię z kruszywa do ulicy Hłaski.

**40. Modernizacja muru oporowego ul. Kościuszki 12- etap I**

Opis zadania: zadanie zrealizowane- w trakcie czynności odbiorowych.

KIEROWNIK  
Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska  
  
Weronika Barańska-Grasowska